

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017年9月17日 星期日	气候	晴	气温	33°/21°
监理人员动态:	李云、雷博文、张永雄	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	润邦控股 9人				
施工机械动态:					
施工进度情况	龙江村光伏扶贫电站. 施工人数4人. 支架安装完成80%. 安富村光伏扶贫电站. 施工人数5人. 放线. 打孔.				
检查发现的问题	① 支架底座安装歪斜 ② 施工垃圾未及时清理.				
处理措施、意见、结果	① 口头警告并立即整改. ② 先放好线. 定位正确. 前后对照安装. ③ 施工垃圾统一堆放. 及时处理.				
协调内容或其他	① 龙江村电站建设屋顶是琉璃瓦, 需拆卸后安装. 增加施工难度. ② 安富村建设屋顶面积不够. 须再找屋顶安装.				
记录人	雷博文	总监签阅			

