

监 理 日 志

工程名称: 瑞安市夏园村屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017年9月18日 星期二	气候	多云	气温	33°/22°
监理人员动态: 李. 雷博文 张小雄.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 张利控股 6人.					
施工机械动态:					
施工进度 施工部位	安富村光伏扶贫电站. 施工人数3人. 支架立柱安装. 龙江村光伏扶贫电站 施工人数3人. 支架安装完成3%.				
检查发现的 问题	① 屋顶打孔位置未及时做好防水处理. ② 个别施工人员未戴安全帽.				
处理措施、 意见、结果	① 口头警告并立即整改. ② 屋顶打孔位置要及时做好防水处理.				
协调内容 或其他	① 扶贫办开会确定该龙村屋顶琉璃瓦屋顶不适合 建电站. 须另外找建设地点. ② 下发监理工作 联系单一份.				
记录人	雷博文	总监签阅			

