

监 理 日 志

工程名称: 瑞安市黄圃村屋顶光伏发电项目

日期	2022年7月23日 星期三	气候	多云	气温	33°/25°
监理人员动态: 李永、潘博文、张小明 施工方人员动态: 润邦控股 2人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	龙江村光伏发电站, 施工人数2人, 拆水泥墩模具				
检查发现的问题	① 个别施工人员未戴安全帽 ② 施工垃圾未及时清理				
处理措施、意见、结果	① 口头警告并立即处理 ② 施工垃圾统一堆放, 及时清理				
协调内容或其他	该电站建设点在学校内, 现在暂停施工, 等教委签订相关协议后才能施工				
记录人	潘博文		总监签阅		

