

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目.

日期	2017年9月24日 星期二	气候	阵雨	气温	34°/25°
监理人员动态: 李云、雷博文、张小雄		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 润邦控股 6人.					
施工机械动态:					
施工进度情况	系村村光伏扶贫电站. 施工人数6人. 支架底座加固.				
检查发现的问题	① 个别模具未围在支架立柱中间. ② 振捣不实.				
处理措施、意见、结果	① 口头警告并立即处理. ② 模具尽量围支架立柱中间. 效果美观. ③ 振捣棒振捣一定要到位.				
协调内容或其他	旋托村光伏扶贫电站建设地点仍未定好. 须要继续与村委做工作. 尽快定下建设地点.				
记录人	雷博文	总监签阅			

