

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017年9月07日 星期三	气候	晴	气温	35°/24°
监理人员动态: 李云、雷博文、张小雄、		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 润丰控股 9人					
施工机械动态:					
施工进度情况	龙江村光伏扶贫电站 施工人数4人, 组件安装85%。 瓦子村光伏扶贫电站 施工人数5人, 支架底座加固。				
检查发现的问题	1. 组件直接靠在支架立柱无防护。 2. 施工材料, 施工垃圾堆放凌乱。 3. 支架底座加固处未清理干净。				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改。 2. 光伏组件不允许无防护直接依靠支架立柱。 3. 支架底座加固处必须清理干净后才能施工。 4. 施工材料统一堆放, 施工垃圾及时清理。				
协调内容或其他	旋龙村光伏扶贫电站建设地点尚未确定, 须继续与村委沟通, 尽快确定安装地点。				
记录人	雷博文	总监签阅			

