

监 理 日 志

工程名称: 瑞安市贫困村光伏扶贫电站项目

日期	2017年10月6日 星期五	气候	多云	气温	28°/21°
监理人员动态: 李云		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 润邦控股 6人.					
施工机械动态:					
施工进度 部位	林地村光伏扶贫电站. 施工人数4人. 支架立柱加固. 安背村光伏扶贫电站. 施工人数2人. 支架安装.				
检查发现的 问题	1. 个别水泥墩振捣不到位. 2. 支架底座螺丝未拧紧.				
处理措施、 意见、结果	1. 口头警告并立即整改. 2. 水泥墩振捣时必须振捣到位. 3. 支架安装时螺丝必须拧紧.				
协调内容 或其他	旋龙村光伏扶贫电站安装地点仍未定下来. 须 上报业主方.				
记录人	李云	总监签阅			

