

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017年10月14日 星期六	气候	多云转雨	气温	18°/18°
监理单位动态:	李云	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	润邦控股 3人				
施工机械动态:					
施工进度情况	麻地村光伏扶贫电站. 施工人数3人. 组件安装.				
检查发现的问题	1. 施工人员未戴安全带. 2. 屋顶施工未做相关防护工作.				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改. 2. 施工人员靠楼边施工必须戴安全带. 3. 屋顶施工要做好相关防护工作.				
协调内容或其他	安背村光伏扶贫电站因村委须喷涂墙面, 暂时停工.				
记录人	李云	总监签阅			

