

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站.

日期	2017 年 10 月 27 日 星期五	气候	晴	气温	27°/13°
监理单位动态:	李云、雷博文.		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	润邦控股 4 人				
施工机械动态:					
施工进度情况	安富村光伏扶贫电站、施工人数 4 人、电缆敷设、逆变器安装.				
检查发现的问题	1. 施工人员未戴安全中帽. 2. 现场施工垃圾 未 随意堆放, 未清理.				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改. 2. 施工人员必须戴安全中帽. 3. 施工垃圾统一堆放, 及时清理.				
协调内容或其他					
记录人	雷博文.		总监签阅		

