

监 理 日 志

工程名称: 瑞安市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目.

日期	2017年11月24日 星期五	气候	多云	气温	13°/8°
监理单位动态:	李云		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	润邦控股 2人.				
施工机械动态:					
施工进度情况	珠坑村光伏扶贫电站, 施工人数2人. 逆变器、配电箱安装.				
检查发现的问题	1. 进入逆变器端的直流电缆未做标识.				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改. 2. 逆变器端的直流电缆必须做套管标识				
协调内容或其他	乐村村光伏扶贫电站. 已沟通. 暂时同意先安装组件座的防水施工				
记录人	李云		总监签阅		

