

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017 年 8 月 5 日 星期二	气候	多云	气温	34°/23°C
监理人员动态: 李云、雷博文		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 润井控股 5人					
施工机械动态:					
施工进度情况	整下村光伏扶贫电站 施工人数5人 支架及配件等材料进场.				
检查发现的问题	① 装卸材料时声音较大, 影响教学工作.				
处理措施、意见、结果	① 口头警告并立即整改.				
协调内容或其他	整下村光伏扶贫电站的建设地点是九堡中学, 学校因教委无相关文件, 暂停施工, 等教委文件下达方可施工.				
记录人	雷博文	总监签阅			

