

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017年 9 月 2 日 星期三	气候	多云	气温	34°/25°
监理单位动态:	李云、雷博之		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	润邦控股 5人				
施工机械动态:					
施工进度情况	宝溪村光伏扶贫电站, 施工人数5人, 支架、配件等相关材料进场。				
检查发现的问题	① 现场个别施工人员未戴防护用品。				
处理措施、意见、结果	① 建设地点在学校, 存放材料位置, 应按照学校要求, 不影响学校正常教学工作的指定位置存放。 ② 口头警告并立即整改。				
协调内容或其他	建设地点官仓中学, 学校因防水问题和教学无相关文件, 材料先存放, 暂停施工。				
记录人	雷博之		总监签阅		

