

监 理 日 志

工程名称: 临安市富山村屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017 年 9 月 13 日 星期三	气候	阵雨	气温	32°/24°
监理人员动态: 李云、雷博文、张小雄、 施工方人员动态: 刘开控股 13人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	松燕村光伏扶贫电站, 施工人数 5 人, 支架安装, 大坪村 光伏扶贫电站 4 人施工, 支架安装完成 70%, 石角村光伏 扶贫电站 4 人施工, 支架安装完成 40%。				
检查发现的问题	① 高空施工人员未戴安全带。 ② 建筑材料未及时清理。				
处理措施、意见、结果	口头警告并立即整改。				
协调内容或其他	因西乡陈坑村光伏电站、乡电力农网改造, 申请优先改造电网 线路, 下宋村光伏电站, 村委未与下宋幼儿园达成协议, 暂时 无法施工, 石角小学和官仓中学电网线路功率不够需更换				
记录人	雷博文		总监签阅		

