

监 理 日 志

工程名称: 增城市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017年9月14日 星期四	气候	多云	气温	30°/23°C
监理人员动态: 李云、雷博文、张小雄		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 刘外控股, 13人					
施工机械动态:					
施工进度情况	大坪村光伏扶贫电站 施工人数4人, 支架安装完成90%。 石角村光伏扶贫电站 施工人数4人, 支架立柱施工完成40%。 下宋村光伏扶贫电站 施工人数5人, 支架立柱施工, 打桩完成20%。				
检查发现的问题	① 支架安装个别螺丝未紧固到位。 ② 支架檩条外露部分长短不一, 不符合标准。 ③ 现场施工垃圾未能及时清理。				
处理措施、意见、结果	① 口头警告并立即整改, 找专门人员重新复查。 ② 现场施工垃圾统一堆放, 做到一天一清除。				
协调内容或其他					
记录人	雷博文	总监签阅			

