

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市黄田村屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017 年 9 月 18 日 星期一	气候	多云	气温	33°/22°
监理人员动态: 李永、雷博文、张小雄。		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 润邦控股 9人。					
施工机械动态:					
施工进度情况	下梁村光伏扶贫电站、施工人数 5人、支架砼浇筑 9%。 上尧村光伏扶贫电站 施工人数 4人、屋顶运输材料 7%。				
检查发现的问题	① 个别施工人员未戴安全帽。 ② 水泥墩浇筑剂未清理干净。				
处理措施、意见、结果	① 口头警告并立即整改。 ② 水泥墩浇筑剂 浇筑位置要清理干净。				
协调内容或其他	① 扶贫办开会, 决定一些须协调问题处理方案。 ② 光伏组件到货 1440片。 ③ 下发会议纪要一份。				
记录人	雷博文	总监签阅			

