

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017 年 9 月 3 日 星期六	气候	多云	气温	33°/25°
监理人员动态:	李云、雷博文、张小雄	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	润邦控股 2人				
施工机械动态:					
施工进度情况	大坪村光伏扶贫电站, 施工人数 2人, 电缆敷设				
检查发现的问题	① 屋顶原有垃圾和施工垃圾未及时清理。 ② 支架个别螺丝未拧紧				
处理措施、意见、结果	① 要求施工队员把所安装的所有螺丝都检查一遍, 要螺丝要紧固到位。 ② 屋顶所有垃圾都要统一堆放, 及时处理。				
协调内容或其他	九堡中学、官仓中学暂停施工, 教育局的相关协议尚未签订。				
记录人	雷博文	总监签阅			

