

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贡田村屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017年9月29日 星期五	气候	多云	气温	31°/24°
监理单位动态:	李云、雷博文	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	润井控股				
施工机械动态:					
施工进度情况	暂停施工。禾塘村光伏电站建设地点瑞林镇镇政府屋顶。今天政府开会暂停施工。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	扶贫办、王主任确认新施工方案。可按新施工方案施工。与教育局沟通。通知施工队伍明天上午与学校沟通施工事宜。				
记录人	雷博文	总监签阅			

