

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017 年 10 月 18 日 星期三	气候	多云	气温	22°/18°
监理人员动态:	李云、雷博文	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	润邦控股 8 人				
施工机械动态:					
施工进度情况	垫下村光伏扶贫电站. 施工人数 3 人. 支架安装. 客溪村光伏扶贫电站. 施工人数 4 人. 砼浇筑.				
检查发现的问题	1. 屋顶楼面有积水未清理. 2. 个别施工人员未戴安全帽. 3. 条形基础混凝土排个别振捣不实.				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改. 2. 施工人员必须戴安全帽. 3. 混凝土浇筑振捣时必须到位. 4. 屋顶楼面积水太多影响施工, 须清理干净后施工, 需安全施工.				
协调内容或其他					
记录人	雷博文	总监签阅			

