

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫困村庄屋顶光伏扶贫电站

日期	2017年10月19日 星期四	气候	多云	气温	24°/17°c
监理单位动态:	李云, 雷博文	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	润邦控股 16人				
施工机械动态:					
施工进度情况	垫下村光伏扶贫电站, 施工人数5人, 支架安装, 垫下村 光伏扶贫电站, 施工人数6人, 支架安装, 陆坑村光伏 扶贫电站, 施工人数3人, 绑扎钢筋。				
检查发现的问题	1. 支架个别螺丝未拧紧, 2. 支架檩条切口处未做防腐处理, 3. 个别钢筋绑扎不到位。				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改。 2. 支架螺丝必须拧紧, 檩条切口处 ^{必须} 做防腐处理。 3. 钢筋绑扎一定要到位。				
协调内容或其他					
记录人	雷博文	总监签阅			

