

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目.

日期	2017 年 10 月 24 日 星期二	气候	晴	气温	27°/17°
监理人员动态: 李云、雷博文		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 润邦控股 12 人					
施工机械动态:					
施工进度情况	密溪村光伏扶贫电站. 施工人数 4 人. 支架安装. 电缆敷设 上杭村光伏扶贫电站. 施工人数 4 人. 模板拆除, 下坝村光伏扶贫电站. 施工人数 4 人. 模板安装. 砼浇筑.				
检查发现的问题	1. 支架檩条切口处未做防腐处理. 2. 模板拆除后, 随便乱放, 未统一堆放. 3. 砼浇筑时 侧部位振捣不实.				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改. 2. 支架檩条切口处必须做防腐处理. 3. 模板拆除后, 需统一堆放. 4. 砼浇筑时振捣必须到位.				
协调内容或其他	下发监理通知单一份				
记录人	雷博文	总监签阅			

