

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站

日期	2017年10月15日 星期三	气候	晴	气温	26°/13°
监理单位动态:	李云、雷博文	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	湖南控股10人.				
施工机械动态:					
施工进度情况	下坝村光伏扶贫电站. 施工人数6人. 砼浇筑. 密溪村光伏扶贫电站. 施工人数5人. 支架安装. 上犹村光伏扶贫电站. 施工人数7人. 支架安装.				
检查发现的问题	1. 个别施工人员未戴安全帽. 2. 现场施工机械未设警戒线.				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改. 2. 施工人员进入施工区必须戴安全帽. 3. 在校园内的施工机械必须设警戒线, 并安排专人看护.				
协调内容或其他	光伏组件尚未到货. 需催促厂家尽快发货.				
记录人	雷博文	总监签阅			

