

监 理 日 志

工程名称: 瑞安市贫困村屋顶光伏扶贫电站

日期	2017年10月26日 星期四	气候	晴	气温	27°/15°
监理人员动态: 李六、雷博文.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 润邦控股 12人					
施工机械动态:					
施工进度情况	上荒村光伏扶贫电站. 施工人数7人. 支架安装. 陈坑村光伏扶贫电站. 施工人数5人. 支架安装.				
检查发现的问题	1. 支架安装的个别螺丝未拧紧. 2. 登高人员施工人员未戴安全带. 3. 切割檩条时未做防护工作.				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改. 2. 支架安装的螺丝必须拧紧, 必须安排专人巡查. 3. 登高施工人员必须戴安全带. 4. 切割机使用时必须戴劳保手套, 做好防护工作.				
协调内容或其他	今天组件到50托				
记录人	雷博文.	总监签阅			

