

监 理 日 志

工程名称: 瑞金贫困村屋顶光伏扶贫电站

日期	2017年10月27日 星期五	气候	晴	气温	27.13℃
监理人员动态: 李、雷博文			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 润邦控股 11人					
施工机械动态:					
施工进度情况	陈坑村光伏扶贫电站. 施工人数4人. 支架安装, 上荒村光伏扶贫电站. 施工人数7人. 组件安装.				
检查发现的问题	1. 登高施工人员未佩戴安全带. 2. 组件安装时未按施工要求安装.				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改. 2. 登高作业人员必须戴安全带. 3. 组件安装必须按施工要求安装.				
协调内容或其他	今天催促施工方与供货商联系发货.				
记录人	雷博文		总监签阅		

