

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市黄田村屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017 年 10 月 27 日 星期日	气候	晴	气温	25/13℃
监理人员动态: 李久、雷博文			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 润邦控股 12 人					
施工机械动态:					
施工进度情况	下坝村光伏扶贫电站, 施工人数 7 人, 支架安装。 陈坑村光伏扶贫电站, 施工人数 5 人, 支架安装。				
检查发现的问题	1. 登高作业人员未戴安全带。 2. 檩条切割作业时未做防护工作。				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改。 2. 登高作业人员必须戴安全带。 3. 檩条切割作业时必须做好防护工作。				
协调内容或其他	组件到货不及时, 已通知施工方催促厂家发货。				
记录人	雷博文		总监签阅		

