

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目.

日期	2017年11月7日 星期二	气候	小雨	气温	21°/15°
监理人员动态:	李云	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	润邦控股. 8人.				
施工机械动态:					
施工进度情况	苏地村光伏扶贫电站. 施工人数4人. 电缆敷设. 下坝村光伏扶贫电站. 施工人数4人. 电缆敷设.				
检查发现的问题	1. 下雨天施工注意保护好电缆头防水.				
处理措施、意见、结果	下雨天电缆敷设时必须做好防水措施				
协调内容或其他	继续催促供货商尽快发货.				
记录人	李云	总监签阅			

