


监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017年11月9日 星期四	气候		气温	25°/17°
监理人员动态: <u>李云</u>			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: <u>润邦控股 11人</u>					
施工机械动态:					
施工进度情况	下坝村光伏扶贫电站, 施工人数5人. 电缆敷设. 陈坑村光伏扶贫电站, 施工人数6人. 组件安装				
检查发现的问题	1. 施工垃圾随意乱丢.				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改. 2. 施工垃圾集中堆放, 及时清理.				
协调内容或其他					
记录人		总监签阅			

