

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017年11月17日 星期五	气候	多云	气温	27°/16°
监理单位动态:	李云	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	润邦控股 1人				
施工机械动态:					
施工进度情况	家溪村光伏扶贫电站, 施工人数 5人. 电缆敷设, 配电柜接线.				
检查发现的问题	1. 登高作业人员未戴安全带.				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改. 2. 登高作业人员必须戴安全带, 并且做好防护工作.				
协调内容或其他	风面乡陈坑村, 电网改造, 暂时无法并网. 瑞林镇下坝村, 电网改造, 暂时无法并网.				
记录人	李云	总监签阅			

