

# 监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目.

|            |                                            |                 |      |    |         |
|------------|--------------------------------------------|-----------------|------|----|---------|
| 日期         | 2017年11月28日 星期二                            | 气候              | 多云   | 气温 | 21°/15° |
| 监理单位动态:    | 李云、罗玉娟                                     | 材料进场、取样见证、合格情况: |      |    |         |
| 施工方人员动态:   | 张外控股 3人                                    |                 |      |    |         |
| 施工机械动态:    |                                            |                 |      |    |         |
| 施工进度情况     | 富溪村光伏扶贫电站, 施工人数及电路改造.                      |                 |      |    |         |
| 检查发现的问题    | 1. 现场施工人员未戴防护手套.                           |                 |      |    |         |
| 处理措施、意见、结果 | 1. 口头警告并立即整改.<br>2. 电缆敷设时, 施工人员必须戴防护手套     |                 |      |    |         |
| 协调内容或其他    | 富溪村光伏电站建设地点, 军仓中学. 因校长不同意再施工, 不允许施工. 问题整改. |                 |      |    |         |
| 记录人        | 李云                                         |                 | 总监签阅 |    |         |

