

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目.

日期	2017 年 11 月 3 日 星期四	气候	多云	气温	17°/10°C
监理人员动态:	李云, 罗五智	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	润外控股 3人				
施工机械动态:					
施工进度情况	富溪村光伏扶贫电站, 施工人数3人 外线并网.				
检查发现的问题	1. 登高接线人员未戴安全带.				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改. 2. 登高接线人员必须戴安全带. 做好防护工作.				
协调内容或其他	九堡镇因系统问题, 暂时无法并网发电. 初步日期定在 12月4日 并网发电.				
记录人	李云	总监签阅			

