

监 理 日 志

工程名称: 珠海市贫困村庄屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017年09月09日 星期一	气候	多云	气温	31°
监理人员动态:	杨卫现场巡视, 整理监理资料	材料进场、取样见证、合格情况: 合材料: U型钢 (41X52X2.0) 12吨 山材料: U型钢 (41X51X2.0) 1吨			
施工方人员动态:	支架安装				
施工机械动态:	货车一辆				
施工进度情况	1. 南山乡板下村板下小学支架安装累计完成50%, 现场施工人数4人。 2. 合材料, 山材料材料到场。				
检查发现的问题	1. 支架安装个别螺栓紧固不到位。 2. 材料卸货未拉警戒线。				
处理措施、意见、结果	1. 螺栓扭矩必须符合规范要求。 2. 卸货时拉警戒线,				
协调内容或其他					
记录人	曾博文		总监签阅	苗宇明	

