

监 理 日 志

工程名称: 排金中食田村屋焕光伏扶贫项目

日期	2017年09月14日 星期四	气候	晴	气温	27°
监理单位动态: 整理资料, 现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 赵荣安, 葛朋友, 段说, 何					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 叶坪镇小坡村、合和村、仰山村光伏扶贫电站支架安装已全部完成。 2. 叶坪镇大坪村支架安装已全部完成, 500kV变电站钢架安装完成10%, 现场施工人员7人。 3. 石山脚村支架安装已完成, 暂停施工 (材料未到)				
检查发现的问题	1. 混凝土浇筑过程中未用振捣棒振捣。 2. 模板内杂物未清理干净。				
处理措施、意见、结果	1. 现场旁站, 要求进行振捣。 2. 浇筑前进行模板内部杂物清理。				
协调内容或其他	1. 马村地点未定, 双方还在协商。 2. 石山村立杆中杆座钢架角钢未做接地, 要求施工方连接电站的接地, 因费用问题各持一词, 正在协商。				
记录人	高南文	总监签阅	苗守明		

