

监 理 日 志

工程名称: 瑞安市周田村屋顶光伏电站2次回

日期	2021年09月21日 星期四	气候	晴	气温	29
监理单位动态:	现场巡检, 整理资料	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	组件安装,				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 叶坪乡仰山村进行组件安装工作, 累计完成50%, 现场施工总人数5人。 2. 云石乡超田村(永山)进行支架安装工作, 累计完成90%, 施工人数5人。				
检查发现的问题	1. 组件安装个别部位参差不齐, 影响美观。 2. 安装过程中用手掌压组件表面。 3. 支架安装排面不平整, 影响美观。				
处理措施、意见、结果	1. 组件安装必须横平竖直, 不合格部位要求整改。 2. 严禁用手掌压组件表面。 3. 支架安装排面拉控制线, 保证美观。				
协调内容或其他	1. 周田村 仰山村仍需进一步沟通定点。 2. 与包工头、村办、村委会领导一起协商屋顶施工方案。				
记录人	赵博文		总监签阅	苗宇明	

