

监 理 日 志

工程名称: 瑞安市夏家村屋顶光伏扶贫电站项目.

日期	2017年07月26日 星期二	气候	晴	气温	31°
监理单位动态:	现场巡检 整理资料	材料进场、取样见证、合格情况: 马山村. (型钢 (41X51X20mm) 120根 (120套.)			
施工方人员动态:	基础拆模 支架安装				
施工机械动态:	货车-辆.				
施工进度情况	1. 田心村居民屋顶混凝土支架浇筑角累计完成100%. 现场作业人员5人. 2. 马山村材料进场, 累计完成钻孔及支架安装工作70%. 作业人员4人.				
检查发现的问题	1. 个别部位膨胀螺栓锚固不到位. 2. 施工现场材料吊运时个别工人未戴安全帽.				
处理措施、意见、结果	1. 螺栓锚固到位, 支架安装稳固. 符合规范要求. 2. 吊运时工人必须佩戴安全帽. 立即纠正.				
协调内容或其他					
记录人	陈博文	总监签阅	陈守明		

