

# 监 理 日 志

工程名称: 碧山布衣村屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017年07月27日 星期三	气候	晴	气温	32°
监理人员动态:	现场巡视, 抽取材料.		材料进场, 取样见证。合格情况:		
施工方人员动态:	支杆安装.				
施工机械动态:					
施工进度情况	<p>1. 田心村基础支杆及养护, 现场施工队人数2人.</p> <p>2. 马山村支架立柱及横梁安装, 材料完成40%, 现场施工队人数5人.</p>				
检查发现的问题	<p>1. 个别支杆固定时膨胀螺栓位置不到位.</p> <p>2. 支架横梁标高不统一.</p> <p>3. 现场施工材料堆放混乱.</p>				
处理措施、意见、结果	<p>1. 支架安装牢固</p> <p>2. 支架标高统一.</p> <p>3. 材料堆放整齐</p>				
协调内容或其他					
记录人	高博敏		总监签阅	高守明	

