

监 理 日 志

工程名称: 黔东南州农村电网改造升级工程

日期	2017年09月29日 星期五	气候	阴	气温	26°
监理人员动态:	现场巡视, 整理资料	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	暂停施工				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 因部分杆塔基础开挖方案未定, 部分材料未到场确认, 暂停施工。				
检查发现的问题	暂停施工				
处理措施、意见、结果					
协调内容	协调材料到场, 新报审方案得到确认, 杆塔基础可以施工。				
记录人	唐博文		总监签阅	苗宇明	

