

监 理 日 志

工程名称: 郴州市资兴村贫困户光伏电站项目.

日期	2017年12月30日 星期六	气候	晴	气温	31°
监理单位动态:	现场巡视 查验收井	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	支架基础浇筑				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 孙村组支架基础混凝土浇筑浇筑工作, 浇筑完成50%. 现场施工人数5人.				
检查发现的问题	1. 侧部位模板内清理不干净. 2. 振捣过程中应自内向外同时振捣, 视混凝土流动时未振捣.				
处理措施、意见、结果	1. 该角而模板内杂物清理干净. 2. 浇筑时必须进行有效振捣. 3. 已按要求整改.				
协调内容或其他					
记录人	曾博文	总监签阅	苗守明		

