

监 理 日 志

工程名称: 张新寺村房屋光伏扶贫电站项目

日期	2017年10月22日 星期五	气候	阴	气温	19°C
监理单位动态:	整理资料, 现场巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	混凝土浇筑				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 张村新中学进行混凝土浇筑工作, 累计完成30%。现场施工人数8人。				
检查发现的问题	1. 混凝土浇筑时未进行有效振捣。 2. 施工时现场个别人员未佩戴安全头盔。				
处理措施、意见、结果	1. 混凝土浇筑时需分层振捣。 2. 施工时施工人员必须佩戴安全头盔。				
协调内容或其他					
记录人	陈博文	总监签阅	肖守明		

