

监 理 日 志

工程名称: 瑞安市富山村贫困户光伏扶贫电站项目.

日期	2017年10月22日 星期一	气候	晴	气温	28°C
监理人员动态:	现场巡检. 整理资料	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	支架安装. 验收				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 大棚进行支架安装工作, 累计完成支架安装50%. 施工现场总人数5人. 2. 柜体制作与安装, 累计完成100%. 施工现场总人数5人.				
检查发现的问题	1. 个别基础个别部位出现漏浆, 要求修补. 2. 个别支架立柱横梁个别部位出现弯曲, 要求调整. 紧固.				
处理措施、意见、结果	1. 已按要求整改.				
协调内容或其他					
记录人	商博文	总监签阅	商宇明		

