

监 理 日 志

工程名称: 瑞安市东园村屋顶光伏扶贫电站项目.

日期	2017年10月23日 星期二	气候	阴	气温	25°C
监理人员动态:	整理资料. 现场巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	支架安装				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 东园村东园村基础浇筑完成, 支架安装完毕完成40%. 现场人数5人.				
检查发现的问题	^例 1. 东园村东园村预埋件未刷防腐. 2. 施工人员未佩戴安全帽.				
处理措施、意见、结果	已按要求整改.				
协调内容或其他					
记录人	商博文	总监签阅	商博文		

