

监 理 日 志

工程名称: 潍坊市贫困村屋顶光伏扶贫项目		气候	晴	气温	13°
日期	2017年10月28日 星期三		材料进场、取样见证、合格情况:		
监理人员动态: 现场巡检, 整理资料.					
施工方人员动态: 支架安装.					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 桁架已完成砼浇筑, 支架安装工作. 2. 大棚村进行支架基础混凝土浇筑, 累计完成3%, 施工班组5人.				
检查发现的问题	1. 施工现场安全防护, 无警示标志. 2. 个别施工人员未佩戴安全帽.				
处理措施、意见、结果	已按规范要求整改.				
协调内容或其他					
记录人	尚博文		总监签阅	尚守川	

