

监 理 日 志

工程名称: 黔东南州农村电网改造升级工程

日期	2017年10月28日 星期五	气候	晴	气温	20°C
监理单位动态:	现场巡查, 检查资料	材料进场, 取样见证, 合格情况: 型钢 (52x41x2.0mm) 12根 穿墙杆			
施工方人员动态:	现场定位线				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 穿墙杆定位线施工, 累计完成100%, 现场施工人数3人。				
检查发现的问题	1. 穿墙杆定位线未拉紧。 2. 个别施工员未佩戴安全帽。				
处理措施、意见、结果	1. 要求现场拉紧定位线, 佩戴安全帽。 2. 已按规范要求整改。				
旁站内容或其他					
记录人	肖敏		总监签阅	苗宇洲	

