

监 理 日 志

工程名称: 鄂州市黄州村屋顶光伏扶贫项目				
日期	2017年10月27日 星期日	气候	晴	气温 18℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:				
施工机械动态:				
施工进度情况	1. 安洛村进行支架安装工作, 累计完成支架安装50%. 施工现场总人数5人.			
检查发现的问题	1. 支架间距不够牢固不到位. 2. 个别支架垂直度不够.			
处理措施、意见、结果	已按要求整改.			
协调内容或其他				
记录人	熊博文	总监签阅	熊博文	

