

监 理 日 志

工程名称: 瑞安市周村屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017年11月01日 星期二	气候	晴	气温	24°C
监理人员动态:	整理资料, 现场巡视		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	材料运达 孙晓刚		组件: 265W 189块		
施工机械动态:	吊车1台		型钢 51x42x2.0mm 120根		
施工进度情况	1. 安远村进行主杆基础浇筑, 累计完成80%. 施工现场运人及5人. 2. 五龙村进行组件、5米吊运, 现场运人及5人				
检查发现的问题	1. 吊运过程中未有未拉紧绳索. 2. 个别模板内部有杂物.				
处理措施、意见、结果	1. 要求及时拉紧绳索, 并设置帽. 刘安全施工. 2. 说明模板内部清理干净.				
协调内容或其他					
记录人	孙博文		总监签阅	简守明	

