

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017年12月11日 星期二	气候	晴	气温	17°/4°
监理人员动态: 李云, 尹玉智		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 润邦控股 2人					
施工机械动态:					
施工进度情况	朱坊村光伏电站、马山村光伏电站、仰山村光伏电站, 施工人数2人, 组件间接地线连接。				
检查发现的问题	1. 个别施工人员未戴安全帽。				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改。 2. 施工人员进入施工现场必须戴安全帽。				
协调内容或其他					
记录人	李云	总监签阅			



由 扫描全能王 扫描创建