

监 理 日 志

工程名称: 瑞安市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017年10月22日 星期五	气候	多云	气温	18°/8°C
监理单位动态: 李云 王智		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 润邦控股, 2人					
施工机械动态:					
施工进度情况	超田村光伏扶贫电站, 施工人数2人, 电站收尾工作				
检查发现的问题	1. 接地焊接处未做防腐处理.				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改. 2. 接地焊接处必须做防腐处理.				
协调内容或其他	需协调超田村并网线路问题.				
记录人	李云	总监签阅			

