

监 理 日 志

工程名称: 潍坊市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目.

日期	2017年09月27日 星期三	气候	晴	气温	32°
监理人员动态:	现场巡检 整理资料	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	组件安装				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 光伏村进行组件安装工作, 累计完成组件安装70%, 施工人数5人 2. 光伏电站暂修竣工.				
检查发现的问题	1. 组件安装不够规范. 2. 个别部位边线垂直度较大. 要求调整. 3. 支架整体摇晃, 要求做拉筋固定.				
处理措施、意见、结果	1. 安装组件时轻重轻放, 不能磕碰. 2. 对个别垂直度较大的地方要求校正.				
协调内容或其他					
记录人	商博文	总监签阅	苗宇州		

