

监 理 日 志

工程名称: 瑞安市西园村屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017年07月30日 星期六	气候	晴	气温	31°
监理人员动态:	整理资料, 现场巡检	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	安装支架, 基础浇筑				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 南园村进行支架基础混凝土浇筑准备工作, 累计完成40%, 现场施工人数15人 2. 北园村进行和同岗村同建彩钢棚, 棚架梁及底座安装累计完成50%, 现场施工人数6人				
检查发现的问题	1. 个别部位膨胀螺栓紧固不到位。 2. 混凝土浇筑时未有效振捣。				
处理措施、意见、结果	1. 要求队伍进行自检, 对未达要求项进行整改。 2. 浇筑过程中必须有效振捣。				
协调内容或其他					
记录人	高博文		总监签阅	高宇明	

