

# 监 理 日 志

工程名称: 瑞安市周屋坎光伏扶贫电站项目.

|            |                                   |                 |     |    |     |
|------------|-----------------------------------|-----------------|-----|----|-----|
| 日期         | 2017年12月03日 星期二                   | 气候              | 晴   | 气温 | 30° |
| 监理人员动态:    | 整理资料, 现场巡视                        | 材料进场、取样见证、合格情况: |     |    |     |
| 施工方人员动态:   | 支架安装                              |                 |     |    |     |
| 施工机械动态:    | 无                                 |                 |     |    |     |
| 施工进度情况     | 1. 田寮岭村和凤岗村支架安装累计完成70%. 现场作业人员6人. |                 |     |    |     |
| 检查发现的问题    | 1. 电站所在屋面女儿墙较低, 存在安全隐患.           |                 |     |    |     |
| 处理措施、意见、结果 | 1. 要求施工负责人进行安全交底, 文明施工.           |                 |     |    |     |
| 协调内容或其他    |                                   |                 |     |    |     |
| 记录人        | 薛博文                               | 总监签阅            | 苗守叫 |    |     |

