

监 理 日 志

工程名称: 瑞安市田间村屋顶光伏扶贫电站项目.

日期	2017年12月29日 星期日	气候	晴	气温	22°C
监理单位动态:	整理资料. 现场巡视.	材料进场、取样见证、合格情况: 组件: 205kw. 114块.			
施工方人员动态:	组件安装.				
施工机械动态:	吊车1台.				
施工进度情况	1. 横坑村进行组件安装工作, 累计完成组件安装50%. 2. 现场施工人员5人.				
检查发现的问题	1. 个别组件护网未拆除. 2. 组件边线不整齐.				
处理措施、意见、结果	已按规范要求整改.				
协调内容或其他					
记录人	潘林明 高博文	总监签阅	高宇明		

