

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017年11月12日 星期四	气候	多云	气温	24°/14°
监理单位动态: 李云			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 润邦控股 5人					
施工机械动态:					
施工进度情况	凤岗, 日桥岭村光伏扶贫电站 施工人数 2人. 逆变器安装. 龙湖光伏扶贫电站. 施工人数 3人. 组件安装.				
检查发现的问题	1. 个别组件压块未压紧, 2. 组件边框护角随意丢弃.				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改. 2. 组件压块必须压紧. 并且符合规范要求. 3. 现场施工垃圾统一堆放. 及时清理.				
协调内容或其他					
记录人	李云		总监签阅		

