

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市黄田村屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017年11月24日 星期五	气候	多云	气温	13°/8°
监理单位动态: 李云		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 洞弄控制 6人					
施工机械动态:					
施工进度情况	横江村光伏扶贫电站 施工人数3人, 组件安装 长胜村光伏扶贫电站 施工人数3人, 组件安装完成80%				
检查发现的问题	1. 个别组件边缘高度相差比较大。 2. 接地焊接搭接长度不符合标准。				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改。 2. 组件边缘安装高度差要符合相关规范要求。 3. 接地扁钢焊接时的搭接长度必须符合标准要求。				
协调内容或其他					
记录人	李云	总监签阅			

